	Vergleich EP2 mit EP0				
Pnr	dX	dY	dH	Bemerkung	Hdiff in cm
3807002010	0,004	0,002	-0,014		-1,4
3807002110	-0,006	0,007	-0,007		-0,7
3807002302	-0,009	-0,008	0,000		0,0
3807002401	0,004	-0,034	-0,041		-4,1
3807002500	-0,001	-0,001	-0,013		-1,3
3807009703	-0,003	-0,001	-0,033		-3,3
3807009801	0,005	0,004	-0,028		-2,8
3807010000	0,000	0,007	-0,005		-0,5
3807010302	-0,005	0,008	-0,030		-3,0
3807010401	-0,004	0,003	-0,024		-2,4
3807010501	0,001	0,014	-0,045		-4,5
3807010600	0,006	0,002	-0,019		-1,9
3807010701	0,008	0,008	-0,011		-1,1
3807010910	0,004	0,024	-0,077		-7,7
3807011203	0,016	0,001	-0,029		-2,9
3807011301	0,014	0,004	-0,016		-1,6
3807011403	0,012	0,006	-0,021		-2,1
3807011600	0,016	0,009	-0,080		-8,0
3807011720	0,009	-0,005	-0,045		-4,5
3807012103	0,019	-0,015	-0,060		-6,0
3807012401	0,003	-0,023	-0,055	Umrechnung von Pfeiler	-5,5
3807012502	keine Messung in 2019				--
3807012701	0,012	-0,020	-0,015		-1,5
3807012902	0,010	0,002	-0,022		-2,2
3807013301	-0,010	0,003	-0,092		-9,2
3807013402	-0,014	-0,011	-0,084		-8,4
3807013501	-0,001	-0,002	-0,008		-0,8
3807013602	-0,002	-0,003	-0,011		-1,1
3807013801	0,006	-0,003	-0,005		-0,5
3808001901	0,000	0,006	-0,018		-1,8
3808007702	-0,005	0,004	-0,020		-2,0
3808008101	0,000	0,001	-0,019		-1,9
3808008601	-0,011	0,003	-0,026		-2,6
3808008802	-0,013	0,009	-0,011		-1,1
3808008901	-0,006	0,018	-0,043		-4,3
3808009103	-0,002	0,003	-0,015		-1,5
3808009402	-0,016	-0,004	-0,031		-3,1
3808009502	-0,031	0,002	-0,034		-3,4
3808010101	-0,011	-0,022	-0,051		-5,1
3808010202	-0,009	-0,015	-0,027		-2,7
3808010401	-0,006	-0,012	-0,023		-2,3
3808010504	-0,004	-0,011	-0,025		-2,5
3808011301	-0,002	-0,001	-0,012		-1,2
3808012102	-0,005	-0,008	-0,019		-1,9

WEST MÜNSTERLAND
KREIS BORKEN

Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster

Projekt:

Kavernenfeld Epe

TP-Messung, Epoche 2 – 2019

Höhenlinien: Höhendifferenz zur Nullmessung aus 2017 in cm.

Vektoren: Lageänderung seit Nullmessung aus 2017 (Faktor 10'000)

Gezeichnet: Messung:	23.07.2020 Nov. 2019	Maßstab	1:15'000	Plan-Nr:
Auftrag:	EP2_2017-2019	Bearbeiter:	Bätz	1